

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078166

PLANO DE AÇÃO

DADOS BÁSICOS

ANO	PROGRAMA	SITUAÇÃO
2025	09032025	Ciente

DADOS DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO

06.460.018/0001-52 - MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO

UF	CÓDIGO IBGE	IDH
MA	2111409	0.54
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001 - Banco do Brasil	2647-6	20116-2

SITUAÇÃO DA CONTA

Conta Ativa

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

EMENDA PARLAMENTAR

202537580003-RUBENS PEREIRA JÚNIOR

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 990.000,00	R\$ 990.000,00

DADOS COMPLEMENTARES DO PLANO DE AÇÃO

OBJETO DE EXECUÇÃO

537 - Pavimentação De Estradas Vicinais - Pavimentação De Estradas Vicinais

FINALIDADES

15-Urbanismo / 45-Infraestrutura Urbana

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
***.791.841-**	12/08/2025 12:31	Ciente
***.294.864-**	29/07/2025 15:21	Plano de Trabalho em Elaboração/

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078166

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
***.017.751-**	29/07/2025 08:09	Aguardando Envio para Análise
		Aguardando Ciência

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078166

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

EMPENHOS

LISTA DE EMPENHOS

MINUTA	EMPENHO	TIPO	VALOR	SITUAÇÃO
2025NME000050277	2025NE000862	Empenho Original	R\$ 990.000,00	Enviado

DOCUMENTOS HÁBEIS

LISTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS

MINUTA	EMPENHO	DH	OP	VALOR	SITUAÇÃO
2025MDH00000859	2025NE000862	2025TF001406	2025OP001002	R\$ 990.000,00	Enviado

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078166

PLANO DE TRABALHO

DADOS BÁSICOS

SITUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO FORAM INDICADOS NO ORÇAMENTO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO?

Sim

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 UNIDADE

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE

Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais 26.782.0028.1079.0000

DECLARO QUE OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO NÃO SERÃO UTILIZADOS PARA DESPESA DE PESSOAL E SERVIÇO DA DÍVIDA?

Sim

PRAZO DE EXECUÇÃO

12 meses

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
QDD 2025	QDD 2025 VICINAIS SLG.pdf

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
***791841**	12/08/2025 12:31	Aprovado
***294864**	04/08/2025 14:40	Enviado para análise
***294864**	04/08/2025 14:39	Aguardando envio para análise
***577733**	30/07/2025 10:24	Em elaboração

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078166

EXECUTORES DO PLANO DE TRABALHO

EXECUTOR #1

DADOS BÁSICOS

NOME

06.460.018/0001-52 - MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO

OBJETO DE EXECUÇÃO

537 - Pavimentação De Estradas Vicinais - Pavimentação De Estradas Vicinais

DETALHAMENTOS DO OBJETO DE EXECUÇÃO

15 - Assistência Comunitária / 244 - Assistência Comunitária / Construção E/Ou Pavimentação De Vias (Estradas Vicinais) Estaduais E Municipais, Destinadas Ao Escoamento Produtivo

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 990.000,00	R\$ 990.000,00

FINALIDADES

FINALIDADES

451-Infraestrutura Urbana / 15-Urbanismo

ANEXOS

Nenhum anexo

METAS

META	QTD/UNIDADE	PRAZO	CUSTEIO	INVESTIMENTO
META 1: Pavimentação de Estradas Vicinais no município de São Luís Gonzaga do Maranhão	10/KM	12 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 990.000,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SITUAÇÃO
-------	---------	-------	----------

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078166

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SITUAÇÃO
001 - Banco do Brasil	2647-6	20116-2	Conta Ativa

CONSELHOS

CONSELHOS (E-MAIL)

gabinete@saoluisgonzaga.ma.gov.br

RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA NOTIFICAÇÃO	DATA
-------------------------------------	------

***791841** - CLEITON PEREIRA

2025-08-12T12:31:48.007426

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078166

RELATÓRIO DE GESTÃO

RELATÓRIO # 1

DADOS BÁSICOS

NOME

06.460.018/0001-52 - MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO

SITUAÇÃO

Disponibilizado

TIPO

Final

DATA DO RELATÓRIO DE GESTÃO

29/05/2026 16:13

VALOR EXECUTADO

R\$ 990.000,00

VALOR PENDENTE

R\$ 0,00

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

DESEMPENHO DE METAS

META	EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RESULTADOS
Meta #1: Pavimentação de Estradas Vicinais no município de São Luís Gonzaga do Maranhão	100%			A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das estradas vicinais, referente ao CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 01080701/2025, alcançou plenamente as metas propostas para o Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. No aspecto físico, o projeto atingiu a meta com a recuperação de 10 km de vias rurais. Os trabalhos englobaram a execução de serviços preliminares, administração de obra, terraplanagem,

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078166

META	EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RESULTADOS
				revestimento primário e serviços finais, todos devidamente atestados nos respectivos Boletins de Medição. A intervenção técnica restabeleceu o padrão de rolamento e o acesso seguro aos povoados da região, beneficiando a população residente na zona rural. Como impacto social e econômico, a obra garantiu a trafegabilidade contínua das vias, assegurando o trânsito regular do transporte escolar e o acesso rápido de ambulâncias. Além disso, a melhoria estrutural viabilizou o escoamento eficiente da produção da agricultura familiar, reduzindo o tempo de viagem e os custos operacionais até a sede do município. Dessa forma, atesta-se que os recursos aplicados cumpriram sua finalidade pública e social, promovendo o desenvolvimento da infraestrutura local em total conformidade com as condicionantes do art. 166-A da Constituição Federal.

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
DADOS ORÇAMENTARIOS MED 1	ORÇAMENTARIOS 1.pdf

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078166

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
DADOS ORÇAMENTARIOS MED 2	ORÇAMENTARIOS 2.pdf
QDD	QDD.pdf

PROCESSO DE EXECUÇÃO - LIQUIDAÇÃO

DESCRIPTIVO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - LIQUIDAÇÃO

Liquidação integral referente à 1ª e à 2ª medições (Final) dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de estradas vicinais rurais no Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA (Concorrência Eletrônica 005/2025, Contrato 01080701/2025), executados pela empresa Horizonte Construções e Empreendimentos Ltda. O valor total liquidado de R\$ 990.000,00 compreende duas parcelas atestadas: R\$ 469.502,68 (Medição 01 - Nov/25: serviços preliminares e etapa inicial) e R\$ 520.497,32 (Medição 02/Final - Dez/25: conclusão da terraplanagem, revestimento primário e serviços finais). A execução física de 100% do objeto foi formalmente vistoriada e atestada pela fiscalização municipal, com suporte nos Boletins de Medição 01 e 02.

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
LIQUID MED 1	LIQUIDACAO MED 01.pdf
LIQUID MED 2	LIQUIDACAO MED 02.pdf

CONTRATO

DESCRIPTIVO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 01080701/2025, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 005/2025, celebrado em 21/10/2025 entre o Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA e a empresa Horizonte Construções e Empreendimentos Ltda (CNPJ 20.922.735/0001-80). O instrumento possui valor global de R\$ 990.000,00 e tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das estradas vicinais da zona rural do município. A contratação foi firmada sob o regime de empreitada por preço unitário, com dotação orçamentária própria, E vigência contratual de 12 meses.

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
CONTRATO	9.1 Contrato ASS.pdf
PUBLICAÇÃO CONTRATO	11.1 DOM - Contrato 01.pdf

DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	RECEBEDOR	DATA	VALOR	NATUREZA
Documento #1: NF 774	20.922.735/0001-80 - HORIZONTE	2025-11-21	R\$ 469.502,68	investimento

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078166

DOCUMENTO	RECEBEDOR	DATA	VALOR	NATUREZA
Documento #2: NF 785	CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.922.735/0001-80 - HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2025-12-01	R\$ 520.497,32	investimento

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
PROCESSO NF 785	NE0001021001-2.pdf
PROCESSO NF 774	NE0001021001-1.pdf

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

DESCRIPTIVO DOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Relatório Fotográfico contendo os registros visuais (antes, durante e depois) da execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das estradas vicinais na zona rural do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. O documento comprova a execução física das frentes de serviço (terraplanagem, revestimento primário e serviços finais), atestando o cumprimento integral das metas físicas do Contrato nº 01080701/2025 (Concorrência Eletrônica 005/2025).

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
RELAT 1	RELATORIO FOTOGRÁFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01_page-0001.jpg
RELAT 1	RELATORIO FOTOGRÁFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01_page-0002.jpg
RELAT 1	RELATORIO FOTOGRÁFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01_page-0003.jpg
RELAT 1	RELATORIO FOTOGRÁFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01_page-0004.jpg
RELAT 1	RELATORIO FOTOGRÁFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01_page-0005.jpg
RELAT 1	RELATORIO FOTOGRÁFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01_page-0006.jpg
RELAT 1	RELATORIO FOTOGRÁFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01_page-0007.jpg

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078166

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
RELAT 1	RELATORIO FOTOGRAFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01_page-0008.jpg
RELAT 1	RELATORIO FOTOGRAFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01_page-0009.jpg
RELAT 1	RELATORIO FOTOGRAFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01_page-0010.jpg
RELAT 1	RELATORIO FOTOGRAFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01_page-0011.jpg
RELAT 1	RELATORIO FOTOGRAFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01_page-0012.jpg
RELAT 1	RELATORIO FOTOGRAFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01_page-0013.jpg
RELAT 2	RELATORIO FOTOGRAFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 02_page-0001.jpg
RELAT 2	RELATORIO FOTOGRAFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 02_page-0002.jpg
RELAT 2	RELATORIO FOTOGRAFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 02_page-0003.jpg
RELAT 2	RELATORIO FOTOGRAFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 02_page-0004.jpg
RELAT 2	RELATORIO FOTOGRAFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 02_page-0005.jpg
RELAT 2	RELATORIO FOTOGRAFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 02_page-0006.jpg
RELAT 2	RELATORIO FOTOGRAFICO - EMPIÇARRAMENTO ESTRADAS VICINAIS TRECHO 02_page-0007.jpg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não se aplica.

HOUE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR?

Não

DECLARO ATENDIMENTO AO § 2º DO ART. 3º DA IN - TCU Nº 93?

Sim

ANEXOS

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078166

Nenhum anexo

ANEXOS - GERAL

DESCRIÇÃO

NOME DO ARQUIVO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES (Art. 3º, § 2º, inciso V da Instrução Normativa TCU Nº 93/2024) DECLARAÇÃO emendas pix.pdf

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO RELATÓRIO DE GESTÃO

RESPONSÁVEL

DATA/HORA

SITUAÇÃO

***294864**

29/05/2026 16:13

Disponibilizado

***294864**

29/05/2026 15:24

Em elaboração